



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

5 decembrie 2019

Stadiul contractului de lucrări CL - 01 „Rețele apă și canalizare în gruparea Focșani 1” implementat de CUP Focșani

Cu o valoare de 126.712.530,74 lei contractul de lucrări, CL - 01 „Rețele apă și canalizare în gruparea Focșani 1”, a fost semnat la data de 3 mai 2018 și face parte din Proiectul Regional „Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea” etapa a II-a, derulat de Compania de Utilități Publice Focșani prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Prin investițiile pentru infrastructura de apă cuprinse în contract se are în vedere dezvoltarea unui sistem de apă zonal care să asigure condițiile de calitate a apei în conformitate cu legislația română și a Uniunii Europene care au influență directă asupra sănătății populației, asigurarea siguranței în exploatare, continuității în furnizarea serviciului de alimentare cu apă, eliminarea deficiențelor actuale, precum și funcționarea sistemelor de exploatare minime și posibilitatea extinderii acestora în viitor.

Contractul constă în investiții în extindere și reabilitare rețele de apă în U.A.T Focșani, - înființare sistem de alimentare cu apă în U.A.T Vânători inclusiv conducta de aducție și conducte de distribuție și înființare de bransamente la rețelele de apă existente în U.A.T Cârligele, U.A.T Cotești, U.A.T Gologanu, U.A.T Milcovu, U.A.T Răstoaca în vederea asigurării conectării întregii populații la rețea de distribuție existentă.

Stadiul implementării contractului de lucrări CL - 01 „Rețele apă și canalizare în gruparea Focșani 1”

În cadrul acestui contract lucrările sunt în plină desfașurare în toate cele 7 U.A.T-uri cuprinse în contract și se află în următoarele stadii de implementare:

1. U.A.T Focșani- rețele canalizare 46%; rețele apă 67%
2. U.A.T Cârligele -rețele canalizare 75%
3. U.A.T Cotești-rețele canalizare 62%
4. U.A.T Gologanu -conductă refulare 98%
5. U.A.T Milcovu - rețele canalizare 51%
6. U.A.T Răstoaca -rețele canalizare 92%
7. U.A.T Vânători -rețele de canalizare 4%, rețele apă 31%

Întregul proiect va contribui în mod substanțial la îmbunătățirea sănătății populației din zona acoperită de contract și la protecția mediului.

În prezent lucrările se desfășoară în ritm alert fără probleme majore sau întârzieri nejustificate. Calitatea lucrărilor este atent monitorizată și se depun eforturi susținute pentru a se limita cât mai mult disconfortul cauzat populației de șantierele deschise.



Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020



www.cupfocsani.ro